

Berdasarkan data kondisi jalan Provinsi akhir Tahun 2019 dimana jalan kondisi tidak mantap sepanjang 906.12 Km dari panjang total jalan Provinsi 2.650 Km berdasarkan SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atau sebesar 34.9% dan jalan kondisi mantap sepanjang 1.743,88 atau 65,80%. Angka ini lebih kecil batas minimal kemantapan jalan Provinsi yang harus di atas 70%. Dengan kondisi ini, maka dibuatlah roadmap penanganan jalan tuntas untuk disampaikan ke mitra Pemerintahan dalam hal ini DPRD untuk dibahas dan disepakati prioritas penanganan jalan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran. Jika hanya menggunakan dana DAU, mustahil dapat menuntaskan jalan tidak mantap tersebut, maka diusulkan untuk melakukan terobosan penanganan/inovasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur jalan karena keterbatasan fiskal daerah melalui skema pinjaman daerah, dan diupayakan pula dari sumber dana DAK Pusat. Dalam kurun waktu 2019-2022, dapat dirincikan penanganan jalan sbb :

- TA. 2019, terbangun 55.12 Km dengan kondisi HRS = 49.12 Km, GO+(Plus) 6 Km (daftar tabel 1.1.Penanganan Ruas Jalan Provinsi tersebut terlampir di bawah ini).

Tabel. 1.1. Penanganan Ruas Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019

NO	NO. RUAS	KABUPATEN/KOTA/NA MA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	PENANGANAN 2019					KET
				Sumber Dana	Konstruksi			Nilai Kontrak (Rp)	
					GO (km)	GO + (Km)	HRS (Km)		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9
I		KOTA KUPANG							
1	073.16K	Jln. Perintis Kemerdekaan	2.95	DAU			0.600	13,628,737,000.00	
		JUMLAH	2.95		0.000	0.000	0.600	13,628,737,000.00	
II		KABUPATEN KUPANG							
2	134	Ekam (Nonbes) - Baun	30.61	DAU			1.000	3,298,286,000.00	
3	75	Oesao - Buraen	23.11	DAU		1.000		1,492,211,000.00	

4	101.1	Barate - Manubelon- Naikliu	73.25	DAK			5.000	17,173,810,000.00	
5	176	Hansisi - Tanjung Meolao	50.00	DAU			3.000	10,993,000,000.00	
		JUMLAH	176.97		0.000	1.000	9.000	32,957,307,000.00	
III		KABUPATEN TTS							
6	131	Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	30.35	DAK			2.900	10,064,382,000.00	
7	167	Kapan - Nenas	25.50	DAK			5.000	17,174,820,000.00	
		JUMLAH					7.900	27,239,202,000.000	
IV		KABUPATEN MALAKA							
8	85.1	Bts. Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus	20.45	DAU			0.400	1,299,421,000.00	
		JUMLAH					0.400		
V		KABUPATEN LEMBATA							
9	183	Waijarang - Wulandoni	18.00	DAU			2.000	6,998,518,000.00	
		JUMLAH					2.000	6,998,518,000.000	
VI		KABUPATEN FLORES TIMUR							
10	117	Ritaebang - Podor - Lamakera	45.00	DAU			1.720	6,395,685,000.00	
		JUMLAH					1.720	6,395,685,000.000	
VII		KABUPATEN NGADA							
12	160	Mbazang (Bts. Kab/Manggarai) Waepana	40.00	DAU			2.000	6,995,412,000.00	
		JUMLAH					2.000	6,995,412,000.000	
VII		KABUPATEN MANGGARAI TIMUR							
13	161.1	Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab)	73.00	DAU			5.000	18,044,194,000.00	Segmen I
		JUMLAH					5.000	18,044,194,000.000	
IX		KABUPATEN MANGGARAI							
14	146	Reo - Dampek - Pota	53.00	DAU			2.000	7,885,417,000.00	
		JUMLAH					2.000	7,885,417,000.00	

X		KABUPATEN MANGGARAI BARAT							
15	171	Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo	33.60	DAK (Penugasan)			7.000	25,023,508,000.00	
				PHJD			1.500	20,442,388,000.00	Peningkatan
17	174	Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	24.20	DAK (Penugasan)			3.500	10,668,207,000.00	
		JUMLAH					12.00 0	56,134,103,000.00	
XI		KABUPATEN SUMBA TIMUR							
18	53.1	Melolo - Kananggar	56.00	DAU			2.000	7,337,846,000.00	
19	138	Nggongi - Wahang - Malahar		DAU		5.000	4.500	24,051,811,000.00	Segmen II-III
		JUMLAH				5.000	6.500	31,389,657,000.00	
TOTAL					0.000	6.000	49.12	207,668,232,000.00	

**REKAPITULASI PENANGANAN RUAS JALAN PROVINSI DI NUSA
TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2019

- * Panjang Jalan Provinsi = 2,650 Km
Kondisi Jalan Tidak Mantap
- ** Akhir Tahun 2019 = 906.12 Km

NO	KONSTRUKSI	TA. 2019	Ket
		(Km)	
a	b	c	
1	HRS	49.12	Kondisi Mantap
2	GO	0.00	
3	GO+	6.00	
TOTAL		55.12	

- TA. 2020, terbangun 161.66 Km dengan konstruksi HRS = 84.83 Km, GO = 74.33 Km dan GO+(Plus) = 2.50 Km (Daftar tabel 1.2 Penanganan Ruas Jalan Provinsi terlampir di bawah ini).

Tabel. 1.2. Penanganan Ruas Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2020

NO	NO. RUAS	KABUPATEN/KOTA/NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	PENANGANAN 2020				Nilai Kontrak (Rp)	KET
				Sumber Dana	Konstruksi				
					GO (km)	GO + (Km)	HRS (Km)		
1	2	3	5						
		KABUPATEN KUPANG							
13	72	Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	20.59	APBD I			1.000	1,892,384,000.00	Rehab/Pemeliharaan
14	73	Lingkar Luar Kota Kupang - Baun	18.45	APBD I			2.050	3,400,000,000.00	Rehab/Pemeliharaan
16	75	Oesao - Buraen	23.11	APBD I			6.050	10,234,440,000.00	Rehab/Pemeliharaan
17	99	Oelmasi - Kukak - Barate	41.00						
				Bank NTT			1.400	4,839,415,000.00	
18	101.1	Barate - Manubelon-Naikliu	73.25	DAU	15.000	1.000		16,166,598,000.00	
				DAK Reguler			10.900	36,669,396,000.00	
19	102	Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)	32.50	DAK Reguler			1.600	3,705,000,000.00	
				Bank NTT	7.453			7,371,484,000.00	
		JUMLAH	208.90		22.453	1.000	23.00	45,213,811,000.00	
		KABUPATEN TTS							
27	78	Soe - Kapan	15.51	APBD I			3.700	5,998,400,000.00	Rehab/Pemeliharaan
		JUMLAH					3.700	5,998,400,000.00	
		KABUPATEN SABU RAIJUA							
56	179	Ledemanu - Lobodei	11.00	APBD I			4.500	9,168,000,000.00	Rehab/Pemeliharaan
		JUMLAH			0.000	0.000	4.500	9,168,000,000.00	
		KABUPATEN LEMBATA							
62	175	Balauring - Wairiang	21.00	Bank NTT	7.280		1.000	10,144,000,000.00	
63	183	Waijarang - Wulandoni	18.00	Bank NTT	4.800	1.500	1.000	10,396,364,000.00	

		JUMLAH			12.080	1.500	2.000	20540364000.000	
		KABUPATEN ENDE							
78	28	Wologai - Detukeli	14.19	Bank NTT	2.800		1.000	6,330,924,000.00	
		JUMLAH			2.800	0.000	1.000	6,330,924,000.00	
		KABUPATEN NGADA							
83	92	Poma - Mboras (Riung)	35.00	Bank NTT	2.000		2.000	10,856,568,000.00	
84	148	Waiklambu (Bts Kab) Riung - Mboras	20.00	DAU			5.000	17,743,333,000.00	Luncuran dari Tahun 2019
				Bank NTT	5.000			4,725,100,000.00	
		JUMLAH			7.000		7.000	33,325,001,000.00	
		KABUPATEN NAGEKEO							
91	151	Aeramo- Kaburea (Bts. Kab)	39.00	Bank NTT	5.000		1.000	8,046,109,000.00	
		JUMLAH			5.000		1.00	8,046,109,000.00	
		KABUPATEN MANGGARAI TIMUR							
93	161.1	Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab)	73.00	Bank NTT	10.000		1.000	13,346,000,000.00	
				DAU	2.000		2.000	14,198,198,000.00	Luncuran dari Tahun 2019
		JUMLAH			12.000	0.000	3.000	27,544,198,000.00	
		KABUPATEN MANGGARAI BARAT							
96	171	Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo	33.60	PHJD			6.310	72,852,000,000.00	Rehabilitasi
97	172	Kondo - Sp. Noa - Hita	40.00	DAK Penugasan			6.000	44,244,201,000.00	PHK (panjang efektif 14,39 Km)
98	173	Hita - Sp. Tiga - Kedindi	44.00	Bank NTT	3.000			2,662,100,000.00	
99	174	Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	24.20	DAK Penugasan			16.000	47,009,000,000.00	
		JUMLAH			3.000		28.31	166,767,301,000.00	
		KABUPATEN SUMBA TIMUR							
100	50	Sp. Mohubukul - Lumbung	17.00	Bank NTT			2.000	7,255,954,000.00	
103	138	Nggongi - Wahang - Malahar	73.35	DAU			8.000	29,800,000,000.00	
				PT. SMI	16.440	1.000			
		JUMLAH					10.000		
		KABUPATEN SUMBA BARAT							
111	140	Patiala - Bts. Kab. Sumba Barat Daya	35.80	Bank NTT	10.000		1.320	14,613,398,000.00	
		JUMLAH			10.000	0.000	1.320	14,613,398,000.00	
TOTAL			932.45		74.33	2.50	84.83		

**REKAPITULASI PENANGANAN RUAS JALAN PROVINSI DI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

- * Panjang Jalan Provinsi = 2,650 Km
Kondisi Jalan Tidak Mantap
- ** Akhir Tahun 2019 = 906.12 Km

NO	KONSTRUKSI	TA. 2020	Ket
		(Km)	
a	b	c	
1	HRS	84.83	Kondisi Mantap
2	GO	74.33	
3	GO+	2.50	
TOTAL		161.66	

- TA.2021, terbangun 204,64 Km dengan konstruksi HRS =48.14 Km, GO =147.50 dan GO+(Plus) 9 Km (Daftar tabel.1.3 terlampir di bawah ini).

Tabel. 1.3. Penanganan Ruas Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

NO	NO. RUAS	KABUPATEN/KOTA /NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)	PENANGANAN 2021				Nilai Kontrak	KET
				Sumber Dana	Konstruksi				
					GO (km)	GO + (Km)	HRS (Km)		
1	2	3	5						
		KABUPATEN KUPANG							
15	134	Ekam (Nonbes) - Baun	30.61	PT. SMI	9.900		2.000	9,290,700,000.00	
18	101.1	Barate - Manubelon-Naikliu	73.25	DAK Reguler			6.500		
				DAU			1.400		
21	176	Hansisi - Tanjung Meolao	50.00	PT. SMI	18.500	1.000	2.000	27,111,269,000.00	
		JUMLAH	153.86		28.400	1.000	11.900		
		KABUPATEN TTS							
32	131	Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	30.35	PT. SMI	8.250		1.000	11,569,520,000.00	
33	167	Kapan - Nenas	25.50	PT. SMI	11.800		1.000		
34	168	Nenas - Satural	26.00	PT. SMI	8.000		1.000		
		JUMLAH			20.050		2.000		
		KABUPATEN ALOR							
58	180	Baranusa - Puntaru	13.90	PT. SMI	6.000		1.000	9,650,500,000.00	
59	181	Beangonong - Boloang	20.80	PT. SMI	12.000		1.000	15,358,695,000.00	
60	182	Kokar - Tulta - Mali	27.00	PT. SMI	8.000		1.000	11,700,000,000.00	
61	121	Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	38.00	PT. SMI	4.000		1.000	7,703,681,000.00	
		JUMLAH			30.000		4.000	44,412,876,000.00	
		KABUPATEN FLORES TIMUR							
67	40	Waiwerang - Sagu	26.41	PT. SMI	4.800			4,586,000,000.00	
		JUMLAH			4.800				
		KABUPATEN NGADA							
82	21	Bajawa - Poma	45.91	Bank NTT	4.000	2.000	1.000	10,592,000,000.00	
87	160	Mbazang (Bts. Kab/Manggarai) Waepana	40.00	Bank NTT	10.000		1.000	13,207,200,000.00	

		JUMLAH			14.00 0	2.000	2.00	23,799,200,000.00	
		KABUPATEN MANGGARAI TIMUR							
92	147	Pota - Waeklambu (Bts. Kab)	40.00	PT. SMI	3.000		1.000	6,650,000,000.00	
		JUMLAH			3.000		1.000		
		KABUPATEN MANGGARAI BARAT							
97	172	Kondo - Sp. Noa - Hita	40.00	PHJD			7.943		
				PT. SMI	1.500			4,844,500,000.00	PHK (Target efektif : 5 Km , Konstruksi GO
				DAK Penugasan			12.500		
99	174	Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	24.20	DAK Penugasan			4.000		
		JUMLAH					24.443		
		KABUPATEN SUMBA TIMUR							
101	53.1	Melolo - Kananggar	56.00	Bank NTT	16.00		1.000		
102	53.2	Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)	20.00	PT. SMI	3.170	3.000	1.800	14,341,367,000.00	
103	138	Nggongi - Wahang - Malahar	73.35	PT. SMI	16.44	1.000		17,935,000,000.00	
104	139	Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha	56.00	PT. SMI	4.240			4,000,000,000.00	
105	136	Baing - Aukakehok	52.00	PT. SMI	12.20	2.000		15,198,932,000.00	
		JUMLAH			52.05	6.000	2.800	51,475,299,000.00	
TOTAL			963.14		147.5	9.00	48.14		

**REKAPITULASI PENANGANAN RUAS JALAN PROVINSI DI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

* Panjang Jalan Provinsi = 2,650 Km

Kondisi Jalan Tidak

** Mantap Akhir Tahun 2019 = 906.12 Km

NO	KONSTRUKSI	TA. 2021
		(Km)
a	b	c
1	HRS	48.14
2	GO	147.50
3	GO+	9.00
TOTAL		204.64

- TA. 2022 terbangun 525.73 Km dengan konstruksi HRS = 48.14 Km, GO = 147.50 Km dan GO = 76.19 Km (daftar tabel 1.4 terlampir di bawah ini).

Tabel 1.4. Penanganan Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022

NO	NO. RUAS	KABUPATEN/KOTA/NAMA RUAS	PENANGANAN 2022				Nilai Kontrak	KET
			Sumber Dana	Konstruksi				
				GO (km)	GO + (Km)	HRS (Km)		
1	2	3						
I		KOTA KUPANG						
1	073.14K	Jln. H. R. Koroh	PT. SMI			0.340	3,822,631,000.00	
2	073.15K	Jln. Amabi	PT. SMI			0.340	4,025,064,000.00	
3	073.16K	Jln. Perintis Kemerdekaan	PT. SMI			2.130	25,209,868,000.00	
		JUMLAH		-	-	2.810	33,057,563,000.00	
		KABUPATEN KUPANG						
13	72	Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	PT. SMI			4.200	7,866,741,000.00	
14	73	Lingkar Luar Kota Kupang - Baun	PT. SMI			2.750	5,195,088,000.00	
16	75	Oesao - Buraen	PT. SMI			6.150	11,680,504,000.00	
17	99	Oelmasi - Kukak - Barate	PT. SMI			2.800	5,121,660,000.00	
18	101.1	Barate - Manubelon-Naikliu	DAK			4.250	11,889,740,000.00	
19	102	Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)	PT. SMI			1.950	3,574,179,000.00	
20	133	Oemoro - Oekabiti	PT. SMI	10.000		15.000	38,108,154,000.00	
21	176	Hansisi - Tanjung Meolao	PT. SMI			12.000	22,924,860,000.00	
		JUMLAH		10.00	-	49.10	106,360,926,000.00	
		KABUPATEN TTS						
22	77	Batu Putih - Panite	PT. SMI			2.000	3,656,030,000.00	
23	128	Panite - Kolbano	PT. SMI			2.370	4,290,204,000.00	
26	132	Panite - Oemoro	PT. SMI			3.000	5,544,063,000.00	
29	078.12K	Jalan Gunung Mollo (Soe)	PT. SMI			2.300	4,321,680,000.00	
30	93.1	Kapan - Bts. Kab. TTU	PT. SMI			11.000	20,978,523,000.00	

31	79	Sp. Niki-niki - Oenlasi	PT. SMI			3.100	5,891,707,000.00	
32	131	Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	PT. SMI			14.610	26,728,484,000.00	
34	168	Nenas - Sutual	PT. SMI			12.000	22,899,393,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	50.38	71,410,691,000.00	
		KABUPATEN TTU						
36	81	Kefamenanu - Eban	PT. SMI			1.000	1,901,900,000.00	
42	83	Maubesi - Wini	PT. SMI			1.000	1,905,440,000.00	
43	127	Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	PT. SMI			2.000	3,757,530,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	4.000	7564870000.000	
		KABUPATEN BELU						
44	85	Halilulik - Bts. Kab. Malaka	PT. SMI			3.000	5,677,387,000.00	
45	87	Atambua - Weluli	PT. SMI			4.000	7,459,460,000.00	
48	126	Lakafehan - Keliting (Bts. Kab TTU)	PT. SMI			2.000	3,784,488,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	9.000	16921335000.000	
		KABUPATEN MALAKA						
49	85.1	Bts. Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus	PT. SMI			7.500	14,095,084,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	7.50	14,095,084,000.00	
		KABUPATEN ROTE NDAO						
53	70	Baa - Batutua	PT. SMI			3.000	5,699,995,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	3.000	5,699,995,000.00	
		KABUPATEN SABU RAIJUA						
54	177	Seba - Ege	PT. SMI			8.100	15,469,860,000.00	
55	178	Ledeana - Teriu	PT. SMI			5.500	10,508,000,000.00	
56	179	Ledemanu - Lobodei	PT. SMI			2.410	4,553,988,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	16.010	30,531,848,000.00	
		KABUPATEN ALOR						
57	90	Kalabahi - Kokar	PT. SMI			14.910	28,267,858,000.00	
58	180	Baranusa - Puntaru	PT. SMI			1.510	2,877,360,000.00	
59	181	Beangonong - Boloang	PT. SMI			2.330	4,263,853,000.00	
60	182	Kokar - Tulta - Mali	PT. SMI			13.540	25,537,182,000.00	
61	121	Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	PT. SMI			18.760	35,320,306,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	51.05	96,266,559,000.00	

		KABUPATEN LEMBATA						
62	175	Balauring - Wairiang	PT. SMI			5.610	10,003,124,000.00	
63	183	Waijarang - Wulandoni	PT. SMI	9.000		9.000	26,098,453,000.00	
		JUMLAH		9.000	0.000	14.610	36,101,577,000.00	
		KABUPATEN FLORES TIMUR						
67	40	Waiwerang - Sagu	PT. SMI			2.810	5,215,338,000.00	
68	114	Wailebe - Baniona - Waiwerang	PT. SMI			5.000	9,515,622,000.00	
69	117	Ritaebang - Podor - Lamakera	PT. SMI			18.200	34,751,941,000.00	
70	122.2	Mudajebak (Bts. Kab) - Lato - Wairunu	PT. SMI			9.750	18,404,062,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	35.760	67,886,963,000.00	
		KABUPATEN SIKKA						
73	38	Waepare - Bola	PT. SMI			5.000	8,190,175,000.00	
74	122.1	Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)	PT. SMI			7.000	13,205,985,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	12.000	21,396,160,000.00	
		KABUPATEN ENDE						
76	25	Ende - Nuabosi	PT. SMI			1.000	1,909,912,000.00	
77	27	Detusoko - Maurole	PT. SMI			10.900	20,391,782,000.00	
78	28	Wologai - Detukeli	PT. SMI			4.010	7,505,505,000.00	
79	152	Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe	PT. SMI			8.260	15,469,990,000.00	
80	153	Nabe - Ranakolo	PT. SMI			1.470	2,781,900,000.00	
81	154.1	Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka	PT. SMI			4.030	7,614,885,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	29.670	55,673,974,000.00	
		KABUPATEN NGADA						
82	21	Bajawa - Poma	PT. SMI			6.800	12,743,888,000.00	
83	92	Poma - Mboras (Riung)	PT. SMI			9.360	17,538,888,000.00	
84	148	Waiklambu (Bts Kab) Riung - Mboras	PT. SMI			3.200	5,900,001,000.00	
85	149	Mboras (Riung) - Danga	PT. SMI			7.750	13,979,092,000.00	
86	22	Malanusa - Maumbawa	PT. SMI			3.800	6,900,000,000.00	
87	160	Mbazang (Bts. Kab/Manggarai) Waepana	PT. SMI			8.110	14,725,000,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	39.020	71,786,869,000.00	
		KABUPATEN NAGEKEO						
88	23	Gako - Mauponggo	PT. SMI			1.600	3,000,011,000.00	

89	162	Mauponggo - Maumbawa	PT. SMI			1.800	3,373,888,000.00	
90	150.1	Marapokat - Aeramo	PT. SMI			1.200	2,278,280,000.00	
91	151	Aeramo- Kaburea (Bts. Kab)	PT. SMI			6.940	12,985,385,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	11.540	21,637,564,000.00	
		KABUPATEN MANGGARAI TIMUR						
92	147	Pota - Waeklambu (Bts. Kab)	DAK			2.000	7,150,000,000.00	
93	161.1	Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab)	PT. SMI			5.000	9,155,879,000.00	
			DAK			13.400	42,567,880,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	20.400	58,873,759,000.00	
		KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
94	95.1	Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng	PT. SMI			11.600	22,162,768,000.00	
95	146	Reo - Dampek - Pota	PT. SMI			9.450	17,342,873,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	21.050	39,505,641,000.00	
		KABUPATEN MANGGARAI BARAT						
97	172	Kondo - Sp. Noa - Hita	DAK			6.900	23,823,067,000.00	
99	174	Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	PT. SMI			2.000	3,770,225,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	8.900	27,593,292,000.00	
		KABUPATEN SUMBA TIMUR						
100	50	Sp. Mohubukul - Lumbang	PT. SMI			1.600	3,038,981,000.00	
101	53.1	Melolo - Kananggar	PT. SMI			2.320	4,406,479,000.00	
102	53.2	Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)	PT. SMI			1.000	1,867,714,000.00	
103	138	Nggongi - Wahang - Malahar	PT. SMI	28.980		5.000	38,367,699,000.00	
104	139	Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha	PT. SMI	9.630		5.000	19,170,000,000.00	
105	136	Baing - Aukakehok	PT. SMI	18.580		5.000	28,136,202,000.00	
		JUMLAH		57.190	0.000	19.920	94,987,075,000.00	
		KABUPATEN SUMBA TENGAH						
106	46.2	Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat	PT. SMI			6.650	12,336,363,000.00	
			DAK			4.200	9,115,234,000.00	
		JUMLAH		0.000	0.000	10.850	21,451,597,000.00	

KABUPATEN SUMBA BARAT							
107	46.1	Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah	PT. SMI			6.950	13,015,224,000.00
			DAK			4.570	12,499,805,000.00
109	48	Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala	PT. SMI			2.200	4,044,830,000.00
110	49	Padedeweri - Wanokaka	PT. SMI			1.600	2,964,260,000.00
111	140	Patiala - Bts. Kab. Sumba Barat Daya	PT. SMI			5.370	9,989,884,000.00
		JUMLAH		0.000	0.000	20.690	42,514,003,000.00
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA							
112	44	Waitabula - Bondokodi	PT. SMI			1.600	3,018,818,000.00
113	45	Radamata - Ketewer	PT. SMI			5.000	9,456,826,000.00
114	141	Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi	PT. SMI			5.680	10,804,724,000.00
		JUMLAH		0.000	0.000	12.280	23,280,368,000.00
TOTAL				76.19	0.00	449.54	964,597,713,000.00

**REKAPITULASI PENANGANAN RUAS JALAN PROVINSI DI NUSA
TENGARA TIMUR
TAHUN 2022**

- * Panjang Jalan Provinsi = 2,650 Km
Kondisi Jalan Tidak Mantap Akhir
** Tahun 2019 = 906.12 Km

NO	KONSTRUKSI	TA. 2022	Ket
		(Km)	
a	b	c	
1	HRS	449.54	Kondisi Mantap
2	GO	76.19	
3	GO+	0.00	
TOTAL		525.73	

Catatan : Semua Paket Pinjaman Daerah - PT. SMI dan DAK Tahun 2022 selesai dikerjakan.

Tabel. 1.5 Rekapitan Penanganan Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019- 2022.

* Panjang Jalan Provinsi	=	2,650.00	Km
Kondisi Jalan Tidak Mantap			
** Akhir Tahun 2019	=	906.12	Km

NO	KONSTRUKSI	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TOTAL HINGGA 2022	SISA TIDAK MATAP
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
a	b	c	d	e	f	g=c+d+e+f	h=**-g
1	HRS	49.12	84.83	48.14	449.54	631.63	274.49
2	GO	0.00	74.33	147.50	76.19	298.02	
3	GO+	6.00	2.50	9.00	0.00	17.50	
TOTAL		55.12	161.66	204.64	525.73	947.16	274.49

Catatan :

- Tahun 2022, asumsi Semua Paket Pinjaman Daerah - PT. SMI dan DAK Tahun 2022 selesai dikerjakan.
- Sisa Tidak Mantap 274, 49 Km (10,36%) dari 2,650.00 Km

Total Pekerjaan Jalan TA. 2019-2022 sepanjang 947.16 Km dengan konstruksi HRS = 631.63 Km, GO = 298,62 Km dan GO+(Plus) = 17.50 Km sehingga penanganan konstruksi jalan terlihat masih tersisa kondisi jalan tidak mantap sepanjang 247.45 Km karena ada pekerjaan konstruksi GO dan GO+(Plus) yang langsung ditingkatkan menjadi lapis berpenutup aspal/HRS pada tahun berikutnya. Secara real masih ada ruas jalan yang belum tertangani dengan dana pinjaman daerah karena selama ini ruas jalan tersebut ditangani dengan dana DAK Pusat. Kedepannya diupayakan untuk dapat dituntaskan jika anggaran cukup tersedia.

Untuk program kedepannya,kita akan fokus tuntaskan 247.45 Km yang masih kontruksi GO/Urpil karena belum berpenutup aspal dan pekerjaan pemeliharaan/rutin untuk mempertahankan kondisi jalan mantap tetap baik sehingga tidak terjadi penurunan kemantapan permukaan jalan dengan konsep long segmen/ sepanjang ruas fungsional jalan tersebut.